

建設工事だより

令和4年
7月号

発行日：令和4年7月

発行者：日立造船・富士車輛・大森建設・成田建設・大高建設・大林組 特定JV

監修：能代山本広域市町村圏組合



完成イメージ図

工場棟の伐採工事を 進行中

現在、建設予定地の樹木の伐採・伐根工事をしています。

南北面区分とした、北面東西方向に作業を進めています。


■工事工程 (工事期間：令和4年6月～令和8年3月)

	令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			R8年度												
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
(工事工程)																									
準備工事	伐採、伐根、造成工事																					新施設稼働			
土木・建築工事							土木・建築工事																		
プラント設備工事													プラント設備工事												
試運転																			試運転						

◎令和4年1月19日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。

◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■工事進捗状況 (令和4年6月30日現在)



■工事内容 (令和4年7月)



① 伐採工事
油圧伐採機にて建設地の樹木の伐採を行っています。



② 伐採工事
樹木の伐採後の様子です。

■8月の工事予定

8月中頃まで伐採・伐根工事を継続で行い、そのあと切り盛り造成工事開始の予定です。

