



一般廃棄物処理施設 整備・運営事業 建設工事

建設工事だより

令和5年 12月号



完成イメージ図

発行日：令和5年 12 月

発行者：日立造船・富士車輛・大森建設・成田建設・大高建設・大林組 特定JV

監 修：能代山本広域市町村圏組合

可燃ごみ処理施設

ごみピット部躯体工事開始

可燃ごみ処理施設は、ごみピット部底盤の躯体工事を開始しました。

不燃ごみ・粗大ごみ処理施設においては、基礎・躯体工事を継続中です。

工程 (工事期間：令和4年6月～令和8年3月)

《工事工程》	令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			R8年度		
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
準備工事	伐採、伐根、造成工事						造成工事						新施設稼働		
土木・建築工事							土木・建築工事								
プラント設備工事							プラント設備工事								
試運転													試運転		


◎令和4年11月1日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。

◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■工事進捗状況 (令和5年12月6日現在)



【西】



【東】



■工事内容 (令和5年12月)



① 不燃ごみ・粗大ごみ処理施設
基礎先行埋戻し施工状況



② 可燃ごみ処理施設
ごみピット底盤下段配筋及び打設用養生足場組立状況

■1月の工事予定

可燃ごみ処理施設では、ごみピット部底盤躯体工事、炉室部プラント基礎周りの埋戻し土間地業の準備、不燃ごみ・粗大ごみ処理施設では、基礎躯体工事を継続します。

