



一般廃棄物処理施設 整備・運営事業 建設工事

建設工事だより

令和7年
10月号

発行日: 令和7年10月

発行者: カナデピア・富士車輛・大森建設・成田建設・大高建設・大林組 特定JV

監修: 能代山本広域市町村圏組合



完成イメージ図

可燃ごみ処理施設と不燃ごみ処理施設工事終盤

可燃ごみ処理施設と不燃ごみ・粗大ごみ処理施設において、建設工事は終盤を向かえ、10月31日に受電し、11月からの無負荷試運転に向け、準備を進めています。外構工事は引続き続きます。

工程 (工事期間: 令和4年6月～令和8年3月)




◎工事の進み具合により変更となる場合があります。

◎現場出入口ゲート付近に過期の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■工事進捗状況 (令和7年10月3日現在)



【西】



【南】



【東】



■工事内容 (令和7年10月)



① 計量棟

外壁仕上工事が完了し、内装工事を開始しました。



② 構内道路融雪舗装工事

融雪配管・舗装工事を進めています。

■令和7年11月の工事予定

可燃ごみ処理施設及び不燃ごみ・粗大ごみ処理施設、計量棟では、プラント設備工事・建築工事・建築電気機械設備工事の無負荷試運転を開始します。外構工事では、取付道路融雪舗装工事及び構内道路工事を続けます。

