



一般廃棄物処理施設 整備・運営事業 建設工事

# 建設工事だより

令和4年  
8月号

発行日：令和4年8月

発行者：日立造船・富士車輛・大森建設・成田建設・大高建設・大林組 特定JV

監修：能代山本広域市町村圏組合



## 工場棟の伐採工事から 造成工事に移行

現在、建設予定地の樹木の伐採・伐根工事の3分の2を完了。8月中旬以降、造成工事に移行します。


### ■工事工程 (工事期間：令和4年6月～令和8年3月)

工事工程	令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			R8年度										
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
準備工事	伐採、伐根、造成工事												新施設稼働										
土木・建築工事	土木・建築工事												新施設稼働										
プラント設備工事	プラント設備工事												新施設稼働										
試運転	試運転												新施設稼働										

◎令和4年1月19日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。

◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

### ■工事進捗状況 (令和4年7月31日現在)



### ■工事内容 (令和4年8月)



① 伐採工事  
伐採材搬出の積込を行っています。



② 伐採工事  
取付道路付近の伐採工事進行中の状況です。

### ■9月の工事予定

造成工事の切土・盛土工事及び、取付道路の既存電柱移設作業を行います。

