

一般廃棄物処理施設 整備・運営事業 建設工事

# 建設工事だより

令和5年  
10月号

発行日：令和5年 10月

発行者：日立造船・富士車輛・大森建設・成田建設・大高建設・大林組 特定JV

監修：能代山本広域市町村圏組合



## 可燃ごみ処理施設、 不燃ごみ・粗大ごみ処理 施設共に基礎工事継続中

可燃ごみ処理施設は、炉室部の建屋基礎工事、プラント機械基礎工事を継続中。不燃ごみ・粗大ごみ処理施設においても破砕機基礎工事、建屋基礎工事を同時に施工中。

### 工程 (工事期間：令和4年6月～令和8年3月)

《工事工程》	令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			R8年度						
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
準備工事	伐採、伐根、造成工事												造成工事			新施設 稼働 →			
土木・建築工事							土木・建築工事												
プラント設備工事													プラント設備工事						
試運転													試運転						


◎令和4年11月1日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。

◎現場出入口ゲート付近に過期の工事予定・お知らせ等を掲示します。

### ■工事進捗状況 (令和5年10月4日現在)



【西】



【東】



### ■工事内容 (令和5年10月)



① 不燃ごみ・粗大ごみ  
処理施設

基礎部アンカーフ  
レーム・配筋前状況



② 可燃ごみ処理施設

炉室部基礎工事アン  
カーフレーム設置状  
況

### ■11月の工事予定

可燃ごみ処理施設では、ごみピット部の床付け、炉室部プラント機械基礎と建屋基礎工事を継続します。不燃ごみ・粗大ごみ処理施設では、土工事・集水柵工事を継続で行い、基礎躯体工事に移行します。

